199065
521304

UNIPROMET

Broj 01/2021847
Datum 15.07.2021
Likvidator
Računovodstvo
Direktor
MESTO TROŠKA

Čačak Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A; 032 357 040; office@unipromet.co.rs; www.unipromet.co.rs
Unikredit banka; 170-2702-56; Registarski broj: 07364954; Šifra delatnosti: 002511; PIB: 101297718

INVESTICIONI OBJEKAT
POSTAVLJANJE ZOB: ŽELEZNICA BEOGRAD - SUBOTICA

GRADILIŠTE
Stara Pazova - Novi Sad

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "UNIPROMET" d.o.o. Br. 510/II 15 07 2021 god. ČAČAK II

Izvođač radova

Unipromet d. o. o. Čačak

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "UNIPROMET" d.o.o. Br. 938 24.08.21 god. ČAČAK II

4 PRIVREMENA SITUACIJA

Izvršenih radova od 25.05.2021 do 25.06.2021
Uslovi plaćanja: 10% avans,ostatak 30 dana od ispostave situacije
Broj: JOB20-0075 Broj dokumenta: PF21-0511
Mesto i datum prometa dobara: Sremski Karlovci, 25.06.21
Mesto i datum izdavanja računa: Čačak, Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A, 25.06.2021

Investitor: KARIN KOMERC MD DOO
Adresa: ŽIVORADA PETROVIĆA 8, Veternik PIB: 103726184 Matični broj: 20009233
Broj i datum ugovora: 269/II 22.05.20

A) URAĐENO

Broj:	Vrsta	VRSTA RADOVA	Jedinica mere	Količina	Prethodno real.	Jedinična cena USD	Iznos po ovoj situaciji
CONS	Resurs	Pripremni radovi	PAUŠALNO	0	5,00	600,00	00,00
CONS	Resurs	Iskop zemljanog materijala za temelje	METAR KUB.	128,68	401,94	45,23	5.820,20
CONS	Resurs	Izrada montažnih temelja od AB MB30 L2500	KOMAD	254	198	163,50	41.529,00
CONS	Resurs	Izrada montažnih temelja od AB MB30 L3000	KOMAD	61	155,00	196,20	11.968,20
CONS	Resurs	Izrada i montaža standardnih AB talpi 396x50x12	KOMAD	312	324	86,33	26.934,96
CONS	Resurs	Izrada i montaža standardnih talpi 196x50x12	KOMAD	3	2	69,07	207,21
CONS	Resurs	Izrada i montaža nazubljenih AB talpi 396x50x12	KOMAD	2	1	92,61	185,22
CONS	Resurs	Nabavka i montaža čeličnih stubova HEA160	KILOGRAM	18.403,27	25.952,10	1,90	34.966,21
CONS	Resurs	Nabavka i montaža čeličnih stubova HEA180	KILOGRAM	3475,67	31.727,87	1,90	6.603,77
CONS	Resurs	Nabavka i ugradnja visokovrednovanih vijaka M20	KOMAD	3	0	43,23	129,69
CONS	Resurs	Nabavka i montaža apsorpcionih talpi 3960x500x120	KOMAD	1271	1.857,00	120,80	153.536,80
CONS	Resurs	Nabavka i montaža apsorpcionih talpi 1960x500x12	KOMAD	8	21,00	79,80	638,40
CONS	Resurs	Nabavka i postavljanje kapa za HEA160 (180)	KOMAD	482	97	1,98	954,36

UKUPNO USD **283.474,02**

UKUPNO RSD po kursu na dan 25.06.2021. (1 USD = 98.4928 RSD) **27.920.150,19**

B) OBRAČUN - VREDNOST IZVRŠENIH RADOVA

		OSNOVICA	PDV	UKUPNO
1	**Ukupna vrednost izvršenih radova RSD**	71.571.119.85	0,00	71.571.119.85
2	**Vrednost radova po prethodnim situacijama RSD**	43.650.969,66	0,00	43.650.969,66
3	**Vrednost radova po ovoj situaciji RSD**	**27.920.150,19**	0,00	**27.920.150,19**
4	**Ukupno uplaćen avans (0%) RSD**	0,00	0,00	0,00
5	**Garantni depozit 0 % od Ukupne vrednosti radova po ovoj situaciji RSD**	0,00	0,00	0,00
6	**Za plaćanje po ovoj situaciji RSD**	**27.920.150,19**	**0,00**	**27.920.150,19**

Iznos Za plaćanje po ovoj situaciji, dvadesetsedammilonadevestodvadesethiljadastopedeset 19/100 dinara.

Napomena: Obračun je bez PDV-a po članu 10 stav 2 tačka 3 zakona o PDV-u.

Jemčim pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za kvalitet i kvantitet izvršenih radova u ovoj situaciji, kao i da su količine radova u ovoj situaciji na osnovu podataka iz građevinske knjige.

Odgovorni izvođač radova **M.P** **Izvođač**

SVETLANA MILINSKI

Da će iznosi koji su obračunati ovom situacijom zaista biti izvršeni prema pogođenim uslovima tvrdi:

Nadzorni organ **Investitor**

M.P

Datum overe

25.06.2021.